

Argosy Energy International

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

BOGOTA D.C, FEBRERO 2 DE 2007

Con el fin de liquidar el Contrato No. GU-OCV-001-2006, celebrado entre ARGOSY ENERGY INTERNATIONAL y ALEMAN BELLO & Cía S.en C, con NIT. No. 800.050.699-3, el Director de la Interventoría en representación del Contratante y el Contratista, suscriben la presente Acta.

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO Y LA LOCACION DEL POZO JUANAMBU-1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y ADICIONALES INCLUIDO EL IVA

CONTRATO PRINCIPAL	No. GU-OCV-001-2006	\$1.060.668.872,00
VALOR OBRA ADICIONAL		125.030.932,00
VALOR TOTAL		\$1.185.699.804,00

FECHA DE INICIACION: SEPTIEMBRE 1 DE 2.006

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: OCTUBRE 20 DE 2.006

FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA NOVIEMBRE 19 DE 2006

FECHA DE RECIBO DE OBRA DICIEMBRE 1 DE 2006

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

VALOR TOTAL EJECUTADO EN BASICO **\$1.185.699.804,00**

Discriminados así:

Por Actas de Obra Básica	\$1.185.699.804,00
Por ajustes	0,00

El valor total ejecutado se tomó de conformidad con el Acta Final de Obra, suscrita por Alemán Bello & Cía S.en C en su calidad de Contratista, Rafael Martínez Gutiérrez como Director de la Interventoría y Fernando Aranguren como Coordinador del Contrato por parte de ARGOSY ENERGY INTERNATIONAL.

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA

De conformidad con la relación de pagos expedida por el área de Tesorería y Contabilidad de ARGOSY ENERGY INTERNATIONAL, al contratista se le ha cancelado:

VALOR TOTAL PAGADO		\$1.185.699.804
Discriminados así:		
Por Actas de Obra Básica	\$1.176.804.275,00	
Por ajustes	0,00	
Por IVA	8.895.529,00	

VALOR POR IVA (REGIMEN COMUN)

Valor correspondiente de IVA		\$8.895.529,00
Valor Pagado por IVA		4.447.765,00
Valor Retenido por IVA		4.447.765,00

PAGO ANTICIPADO

Valor pago anticipado concedido		0,00
Valor Pago anticipado legalizado		0,00
Saldo por legalizar		0,00

ANTICIPO

Valor anticipo concedido		\$615.836.151,00
Valor anticipo amortizado		\$615.836.151,00
Saldo por amortizar		0,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor Total Ejecutado por Actas de Obra	\$1.176.804.276,00	
Valor correspondiente a IVA	8.895.528,00	
Valor Total Pagado por Actas de Obra		\$1.066.804.275,00
Valor Pagado por IVA		4.447.765,00
Valor Retenido por IVA		4.447.765,00
Valor Retenido por ICA		0,00
Valor a Retener por IVA		0,00
Valor a Retener por ICA		0,00
Saldo a pagar por Actas		110.000.000,00
Saldo a pagar por IVA		0,00
SUMAS IGUALES	\$1.185.699.804,00	\$1.185.699.804,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$110.000.000,00


DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION

Para realizar la presente Acta de Liquidación se aportaron los siguientes documentos:

- Minuta contrato No GU-OCV-001-2006.

- Acta Final de Obra suscrita por Alemán Bello & Cía S.en C, Rafael Martínez Gutiérrez, y Fernando Aranguren.
- Original de la Póliza No. 061500671 y Anexo No 061513670, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO, que garantizan el Cumplimiento del Contrato, el Pago de salarios y prestaciones del personal utilizado en la ejecución del contrato y la Estabilidad de la obra ejecutada en desarrollo del contrato, debidamente aprobadas por ARGOSY ENERGY INTERNATIONAL.


Para constancia se firma en Bogotá D.C, por quienes en ella intervinieron, a los dos (2) días del mes de Febrero de 2007.



RAFAEL MARTÍNEZ GUTIERREZ
MHI LTDA
Interventor



HUMBERTO MAYORGA
ALEMAN BELLO & Cía S.en C
Contratista



FERNANDO ARANGUREN
ARGOSY ENERGY INTERNATIONAL
Coordinador Proyecto